



PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
 Estado Analítico de los Recursos Federales del Presupuesto de Egresos
 Programa Regularización de Vehículos Usados de procedencia Extranjera
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

PRODEUR
 Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

Contrato	Obra	Contratista	Egresos					Subejercicio	
			Aprobado 1	Contratado 2	Convencio 3	Modificado 4=(2+3)	Devengado 5		Pagado 6
PRODEUR-RVE-2023-ROS-LP-04	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Akukulcan entre Km 0+000 Y Km 0+240, Col. Villas de Siboney, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C.	LJP Construcciones S. de R.L. de C.V.	3,646,350.00	3,644,362.43	0.00	3,644,362.43	2,943,888.08	2,943,888.08	0.00
PRODEUR-RVE-2023-ROS-LP-03	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Mar de Kara entre C. Sin Nombre y Av. Mar Muerto, Col. Vista Marina, Delegación Primo Tapla, Playas de Rosarito, B.C.	Ingenieria y Edificaciones Baja Son S. de R.L. De C.V.	1,821,632.54	1,763,995.71	0.00	1,763,995.71	1,550,256.44	1,550,256.44	0.00
PRODEUR-RVE-2023-ROS-LP-02	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Toluca entre C. Artículo 123 y C. Cullacán (Artículo 71), Col. Ampliación Constitución, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C.	Constucciones Iron Building S. de R.L. de C.V.	1,202,839.98	1,197,443.28	5,398.88	1,202,839.98	1,110,236.31	1,110,236.31	0.00
PRODEUR-RVE-2023-ROS-IS-01	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Mina La Cocinera, entre C. Cuero de Venados Sur y C. Elena Ames Gilbert, y en Calle Mina La Quebradilla entre C. Mina La Abandonada y C. Mina La Cocinera, Col. La Mina, Playas de Rosarito, B.C.	Servicios y Obras Civiles Estrella S.A. de C.V.	4,777,717.50	4,773,323.88	0.00	4,773,323.88	1,431,997.10	1,431,997.10	0.00
Total del Gasto			11,448,540.00	11,379,125.10	5,398.68	11,384,521.78	7,036,377.94	7,036,377.94	0.00

ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ
 DIRECTOR



PRODEUR

C.P. FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
 CONTADOR

MAJOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023
DE LA CUENTA 7.5.1.1.27

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7.5.1.1.27				Programa de Regularizacion de Vehiculos Usados de Procedencia Extranjera.				\$0.00	\$14,201,224.24	S-	\$14,201,224.24
PRODEUR	26/01/2023	146 - 17	Póliza de Egresos	F/04D8D5E9BEB8 FATPAD PROYECTOS S.A. DE C.V. EST No 6-A PRODEUR -RVE-2022-ROS-LP-02 "Pavimentacion con concreto hidraulico de las Calles Xochitl desde C Tenochtitlan Hasta C Acolman, Calle de la Zorra desde C Xochitl Hasta C del Venado y Totel desde C Xochitl hasta C Del Venado, Col Aztlan Playas de Rosarito B.C"	0	0	Factura(43)		\$456,772.55	S-	\$456,772.55
PRODEUR	26/01/2023	146 - 19	Póliza de Egresos	F/04D8D5E9BEB8 FATPAD PROYECTOS S.A. DE C.V. EST No 6-A PRODEUR -RVE-2022-ROS-LP-02 "Pavimentación con concreto hidráulico de las Calles Xochitl desde C Tenochtitlan Hasta C Acolman, Calle de la Zorra desde C Xochitl Hasta C del Venado y Totel desde C Xochitl hasta C Del Venado, Col Aztlan, Playas de Rosarito B.C"	0	0	Factura(43)		\$1,572,121.68	S-	\$2,028,894.23
PRODEUR	27/02/2023	184 - 9	Póliza de Diario	F/04D8D5E9BEB8 FATPAD PROYECTOS, S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN 1 C (UNO C) PRODEUR-RVE-2022-ROS-LP-02, "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CHOCHIT, ENTRE C TENOCHTITLAN Y C ACOLMAN, EN CALLE DE LA ZORRA, ENTRE C XOCHITL Y C DEL VENADO, Y EN CALLE TOTEL, ENTRE C XOCHITL Y C DEL VENADO, COL AZTLAN, EN PLAYAS DE ROSARITO, B.C"	0	0	Factura(04D8D5E9BEB8)		\$1,158,081.96	S-	\$3,186,976.19
PRODEUR	27/02/2023	184 - 17	Póliza de Diario	F/A03797AB4EF0 ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 A (UNO A) PRODEUR-RVE-2022-ROS-LP-01, "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TECUHTLI (CALLE TEXCOCO), ENTRE C XOCHITL Y C CERRADA, COL AZTLAN, PLAYAS DE ROSARITO, B.C"	0	0	Factura(A03797AB4EF0)		\$723,657.49	S-	\$3,910,633.68
PRODEUR	23/03/2023	226 - 9	Póliza de Diario	F/04D8D5E9BEB8 FATPAD PROYECTOS, S.A. DE C.V. ESTIMACION 1E (UNO E) PRODEUR-RVE-2022-ROS-LP-02 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE XOCHITL Y C DEL VENADO Y EN CALLE TOTEL, ENTRE C XOCHITL Y C DEL VENADO, COL AZTLAN, PLAYAS DE ROSARITO B.C"	0	0	Factura(04D8D5E9BEB8)		\$315,928.13	S-	\$4,226,561.81
PRODEUR	23/03/2023	226 - 15	Póliza de Diario	F/34D6BBA30CD8 ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. ESTIMACION 2 FINIQUITO (DOS FINIQUITO) PRODEUR-RVE-2022-ROS-LP-01 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TECUHTLI (CALLE TEXCOCO), ENTRE C XOCHITL Y C CERRADA, COL AZTLAN, PLAYAS DE ROSARITO, B.C"	0	0	Factura(34D6BBA30CD8)		\$25,544.21	S-	\$4,252,106.02
PRODEUR	23/03/2023	226 - 17	Póliza de Diario	F/D3C6DC6597AD FATPAD PROYECTOS, S.A. DE C.V. ESTIMACION 2 FINIQUITO (DOS FINIQUITO) PRODEUR-RVE-2022-ROS-LP-02 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE XOCHITL, ENTRE C TENOCHTITLAN Y C ACOLMA, EN CALLE DE LA ZORRA, ENTRE C XOCHITL Y C DEL VENADO, Y EN CALLE TOTEL, ENTRE C XOCHITL Y C DEL VENADO, COL AZTLAN, PLAYAS DE ROSARITO, B.C"	0	0	Factura(D3C6DC6597AD)		\$231,917.64	S-	\$4,484,023.66
PRODEUR	23/03/2023	226 - 23	Póliza de Diario	F/A03797AB4EF ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V., ESTIMACION 1C (UNO C), PRODEUR-RVE-2022-ROS-LP-01 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TECUHTLI (CALLE TEXCOCO), ENTRE C XOCHITL Y C CERRADA, COL AZTLAN, PLAYAS DE ROSARITO, B.C"	0	0	Factura(A03797AB4EF)		\$159,898.99	S-	\$4,643,922.65
PRODEUR	23/03/2023	226 - 37	Póliza de Diario	F/04D8D5E9BEB8 FATPAD PROYECTOS, S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 D (UNO D) PRODEUR-RVE-2022-ROS-LP-02 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE XOCHITL, ENTRE C TENOCHTITLAN Y C ACOLMAN, EN CALLE DE ZORRA, ENTRE C XOCHITL Y C DEL VENADO, Y CALLE TOTEL, ENTRE C XOCHITL Y C DEL VENADO, COL AZTLAN, PLAYAS DE ROSARITO S.C"	0	0	Factura(04D8D5E9BEB8)		\$1,652,721.82	S-	\$6,296,644.47



MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023
DE LA CUENTA 7.5.1.1.27

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. Pago	FOLIO DOC	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRODEUR	23/03/2023	226 - 19	Póliza de Diario	F/A03797AB4E ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. ESTIMACION "B (UNO B)" PRODEUR-RVE-2022-ROS-LP-01 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TUCUILI (CALLE TENCOCO) ENTRE C. NOCHILI Y C. CERRADA COL. AZTLAN, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."	0	0	Factura(A03797AB4E)		\$868,201.84	S-	\$7,164,846.31
PRODEUR	28/04/2023	300 - 21	Póliza de Diario	F/A 48, INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S. DE R.L. DE C.V. ANTICIPO, PRODEUR-RVE-2023-ROS-LP-03, "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MAR DE KARA ENTRE C. SIN NOMBRE Y AV. MAR MUERTO, COL. VISTA MARINA, DELEGACION PRIMOTAPIA, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."	0	0	Factura(A48)		\$529,198.71	S-	\$7,694,045.02
PRODEUR	28/04/2023	300 - 25	Póliza de Diario	F/177, CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S. DE R.L. DE C.V., ANTICIPO, PRODEUR-RVE-2023-ROS-LP-02, "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TOLUCA ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y C. CULIACAN (ARTICULO 71), COL. AMPLIACION CONSTITUCION, DELEGACION ZONA CENTRO PLAYAS DE ROSARITO B.C."	0	0	Factura(177)		\$359,232.98	S-	\$8,053,278.00
PRODEUR	28/04/2023	300 - 27	Póliza de Diario	F/317, LJP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., ANTICIPO, PRODEUR-RVE-2023-ROS-LP-04, "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AKUKULCAN, ENTRE KM 0+000 Y KM 0+240, COL. VILLAS DE SIBONEY, DELEGACION ZONA CENTRO PLAYAS DE ROSARITO B.C."	0	0	Factura(317)		\$1,093,308.73	S-	\$9,146,586.73
PRODEUR	31/05/2023	301 - 15	Póliza de Diario	F/A 49, INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., ESTIMACION 1, PRODEUR-RVE-2023-ROS-LP-03, "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MAR DE KARA ENTRE C. SIN NOMBRE Y AV. MAR MUERTO, COL. VISTA MARINA, DELEGACION PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."	0	0	Factura(A 49)		\$288,258.52	S-	\$9,434,845.25
PRODEUR	31/05/2023	301 - 32	Póliza de Diario	F/464A4256DFA, SERVICIOS Y OBRAS CIVILES ESTRELLA S.A. DE C.V. ANTICIPO, PRODEUR-RVE-2023-ROS-IS-01, "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA LA COCINERA, ENTRE C. CUERO DE VENADO SUR Y C. ELENA AMES GILBERT Y EN CALLE MINA LA QUEBRADITA ENTRE C. MINA LA ABANDONADA Y C. MINA LA COCINERA, COL. LA MINA, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."	0	0	Factura(464A4256DFA)		\$1,431,997.10	S-	\$10,866,842.35
PRODEUR	30/06/2023	302 - 19	Póliza de Diario	F/ABACA6B908F9 LJP Construcciones S. de R.L. de C.V. EST No 01 PRODEUR-RVE-2023-ROS-LP-05 Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Akukulcan entre Km 0+000 Y Km 0+240, Col. Villas de Siboney, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C.	0	0	Factura(7761ABD81D93)		\$1,850,579.35	S-	\$12,717,421.70
PRODEUR	30/06/2023	302 - 23	Póliza de Diario	F/BC3C76DA6FCF Construcciones Iron Building S. de R.L. de C.V. Est No 01 PRODEUR-RVE-2023-ROS-LP-02 Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Toluca entre C. Artículo 123 y C. Culiacan (Artículo 71), Col. Ampliación Constitución, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C.	0	0	Factura(BC3C76DA6FCF)		\$751,003.33	S-	\$13,468,425.03
PRODEUR	30/06/2023	302 - 43	Póliza de Diario	F/89BBFA975782 Ingeniería y Edificaciones Baja Son S. de R.L. De C.V. Estimación 2, PRODEUR-RVE-2023-ROS-LP-03 Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Mar de Kara entre C. Sin Nombre y Av. Mar Muerto, Col. Vista Marina, Delegación Primo Tapia, Playas de Rosarito, B.C.	0	0	Factura(89BBFA975782)		\$732,799.21	S-	\$14,201,224.24