



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

INFORME PROGRAMA DE OBRA PRODEUR SEGUNDO TRIMESTRE

PROGRAMA DE OBRAS 2022



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO.

**RECURSO: PROGRAMA DE OBRA
NORMAL (PRON 2022)
PRIMER PAQUETE**

PROGRAMA DE OBRAS 2022

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LUCAS ALAMAR DESDE CALLE JUAN VICARIO A CALLE FÉLIX ZULOAGA COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

DATOS GENERALES

CONSTRUCCIÓN DE 2,332.385 M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN DE TOMAS Y DESCARGAS FALTANTES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE CALLE LUCAS ALAMAR, UBICADA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

FLUJO DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO BASE	CONTRATADO	EJERCIDO
\$ 3,368,710.55	\$ 3,320,202.08	\$ 3, 201, 118.25

AVANCE DE INVERSIÓN

FÍSICO	FINANCIERO
100%	100%



PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GENARO AMEZCUA DESDE AV. GRAL. EMILIANO ZAPATA HASTA GRAL. ANTONIO I. VILLAREAL, COLONIA REFORMA, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

DATOS GENERALES

CONSTRUCCIÓN DE 483.40 M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYENDO INSTALACIONES DE TOMAS Y DESCARGAS FALTANTES, EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE LA CALLE GENARO AMEZCUA, UBICADA EN LA COLONIA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

FLUJO DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO O BASE	CONTRATADO	EJERCIDO
\$ 654,727.99	\$ 634,064.58	\$ 654,727.99

AVANCE DE INVERSIÓN

Físico	Financiero
100%	100%



PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GENARO AMEZCUA DESDE AV. GRAL. EMILIANO ZAPATA HASTA GRAL. ANTONIO I. VILLAREAL, COLONIA REFORMA, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito



PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE AV. GRAL. EMILIANO ZAPATA HASTA GRAL. ANTONIO I. VILLAREAL, COLONIA REFORMA, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

DATOS GENERALES

CONSTRUCCIÓN DE 794.23 M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYENDO INSTALACIONES DE TOMAS Y DESCARGAS FALTANTES, EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, UBICADA EN LA COLONIA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

FLUJO DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO O BASE	CONTRATADO	EJERCIDO
\$ 1,017,768.62	\$ 996,224.46	\$ 1,017,768.62

AVANCE DE INVERSIÓN

FÍSICO	FINANCIERO
100%	100%



**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE
GUADALUPE VICTORIA DESDE AV. GRAL. EMILIANO ZAPATA
HASTA GRAL. ANTONIO I. VILLAREAL, COLONIA REFORMA,
PLAYAS DE ROSARITO, B.C.**



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito



SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL EN COLONIA MAGISTERIAL, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

DATOS GENERALES

INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN COLONIA MAGISTERIAL ENTRE LAS CALLES ABETO Y EUCALIPTO, BENEFICIANDO AL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO PARA UN MEJOR TRÁNSITO.

FLUJO DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO O BASE	CONTRATADO	EJERCIDO
\$ 1,166,819.18	\$ 1,155,616.55	\$ 1,155,616.55

AVANCE DE INVERSIÓN



FÍSICO	FINANCIERO
100%	100%



SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL EN COLONIA MAGISTERIAL, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito



SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL EN COLONIA MAGISTERIAL, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito



REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL Y LAMINAS ESTRUCTURALES DE POLICARBONATO (DOMO) EN CASA MUNICIPAL, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

DATOS GENERALES


REHABILITACIÓN DE 790.45 M2 DE ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL CON LA REPARACIÓN DE BASES DE APOYO A AZOTEA, SUSTITUCIÓN DE LAMINAS DE POLICARBONATO E INSTALACIÓN DE 4 EXTRACTORES HELICOIDALES, EN CASA MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

FLUJO DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO BASE	CONTRATADO	EJERCIDO
\$ 3,927,270.60	\$ 3,849,790.72	\$ 3,849,790.72

AVANCE DE INVERSIÓN





FÍSICO	FINANCIERO
100%	100%



REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL Y LAMINAS ESTRUCTURALES DE POLICARBONATO (DOMO) EN CASA MUNICIPAL, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito



REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL Y LAMINAS ESTRUCTURALES DE POLICARBONATO (DOMO) EN CASA MUNICIPAL, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito



RECONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO EN UNIDAD DEPORTIVA PROFESOR ANDRÉS LUNA RODRÍGUEZ, COLONIA REFORMA, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito


DATOS GENERALES	FLUJO DE INVERSIÓN			AVANCE DE INVERSIÓN	
RECONSTRUCCIÓN DE 6,876.66 M2 DE PISTA DE ATLETISMO A BASE DE CAUCHO COLOR ROJO (TARTÁN) ADEMÁS DE TRAZADO Y PINTADO DE LÍNEAS PARA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DE ATLETISMO, EN BENEFICIO PARA LOS CIUDADANOS DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.	PRESUPUESTO BASE	CONTRATADO	EJERCIDO	Físico	Financiero
	\$ 8,367,690.15	\$ 8,308.505.50	\$ 6, 118, 974.41	80 %	73.65%



RECONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO EN UNIDAD DEPORTIVA PROFESOR ANDRÉS LUNA RODRÍGUEZ, COLONIA REFORMA, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito



PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FÉLIX ZULOAGA DESDE CALLE JUAN VICARIO A CALLE CERRADA, COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

DATOS GENERALES
CONSTRUCCIÓN DE 2,605.90 M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYENDO INSTALACIONES DE TOMAS Y DESCARGAS FALTANTES, EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE CALLE FÉLIX ZULOAGA, UBICADA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

FLUJO DE INVERSIÓN		
PRESUPUESTO BASE	CONTRATADO	EJERCIDO
\$ 3,312,476.21	\$ 3,133, 423.89	\$ 3,133, 423.89

AVANCE DE INVERSIÓN	
FÍSICO	FINANCIERO
100%	100%



PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FÉLIX ZULOAGA DESDE CALLE JUAN VICARIO A CALLE CERRADA, COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito



PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE OAXACA DESDE CALLE CULIACÁN A POLIDUCTO PEMEX, COLONIA AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

DATOS GENERALES


CONSTRUCCIÓN DE 3,040.66 M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYENDO INSTALACIONES DE TOMAS Y DESCARGAS FALTANTES, EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE CALLE OAXACA, UBICADA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

FLUJO DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO O BASE	CONTRATADO	EJERCIDO
\$ 3,779,335.55	\$ 3,694,798.80	\$ 3,694,798.80

AVANCE DE INVERSIÓN

FÍSICO	FINANCIERO
100%	100%



CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CASETA DE VIGILANCIA EN CASA MUNICIPAL PLAYAS DE ROSARITO, B.C.



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

DATOS GENERALES

CONSTRUCCIÓN DE 36 ML DE MURO DE CONTENCIÓN, REHABILITACIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SALIDA DE ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL, 189 M2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMELLÓN Y BACHEO DE CALLE ALTA TENSIÓN FRENTE A CASA MUNICIPAL

FLUJO DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO BASE	CONTRATADO	EJERCIDO
\$ 1,390,862.69	\$ 1,390,562.02	\$ 1,390,562.02

AVANCE DE INVERSIÓN

FÍSICO	FINANCIERO
100 %	66.93%



CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CASETA DE VIGILANCIA EN CASA MUNICIPAL PLAYAS DE ROSARITO, B.C.



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito



"RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO TONATZIN EN LA COLONIA AMPLIACIÓN CONSTITUCIÓN, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

DATOS GENERALES	FLUJO DE INVERSIÓN			AVANCE DE INVERSIÓN	
	PRESUPUESTO BASE	CONTRATADO	EJERCIDO	FÍSICO	FINANCIERO
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO TONATZIN, CON UN ÁREA DE 500.89 M2 PARA TALLERES, BAÑOS Y OFICINAS PARA QUE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO CUENTEN CON UN SITIO DE RECREACIÓN.	\$ 8,882,869.00	\$8,667,635.40	\$ 2,600,290.62	40 %	30%



**RECURSO:
FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
(FISM 2022)**



**Secretaría del
Bienestar Social**

PRODEUR

Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

**H. IX AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO.**

PROGRAMA DE OBRAS 2022

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MORELOS DESDE POLIDUCTO PEMEX A AV. ALTA TENSIÓN, COLONIA AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO, DELEGACIÓN ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.



Secretaría del Bienestar Social

PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

DATOS GENERALES


CONSTRUCCIÓN DE 1,906.47 M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYENDO INSTALACIONES DE TOMAS Y DESCARGAS FALTANTES, EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE CALLE MORELOS, UBICADA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

FLUJO DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO BASE	CONTRATADO	EJERCIDO
\$ 2,334,028.60	\$2,282,518.85	\$2,282,518.85

AVANCE DE INVERSIÓN

FÍSICO	FINANCIERO
100 %	100%



PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MORELOS DESDE POLIDUCTO PEMEX A AV. ALTA TENSIÓN, COLONIA AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO, DELEGACIÓN ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.



Secretaría del Bienestar Social



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MINA LA ABANDONADA DESDE CALLE MINA LA QUEBRADILLA A CALLE ELENA AMES GILBERT COLONIA LA MINA, DELEGACIÓN PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.



Secretaría del Bienestar Social

PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

DATOS GENERALES

CONSTRUCCIÓN DE 1,406.00 M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYENDO INSTALACIONES DE TOMAS Y DESCARGAS FALTANTES, EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE CALLE MINA LA ABANDONADA, UBICADA EN LA COLONIA LA MINA EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

FLUJO DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO O BASE	CONTRATADO	EJERCIDO
\$1,956,779.35	\$1,952,581.29	\$1,952,581.29

AVANCE DE INVERSIÓN

FÍSICO	FINANCIERO
100 %	100 %



PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MINA LA ABANDONADA DESDE CALLE MINA LA QUEBRADILLA A CALLE ELENA AMES GILBERT COLONIA LA MINA, DELEGACIÓN PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.



Secretaría del Bienestar Social



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CUERNAVACA DESDE CALLE RAMÓN RAMÍREZ A CALLE ARTICULO 123 COLONIA AMPLIACIÓN CONSTITUCIÓN, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.



Secretaría del Bienestar Social

PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

DATOS GENERALES

CONSTRUCCIÓN DE 3,018.78 M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYENDO INSTALACIONES DE TOMAS Y DESCARGAS FALTANTES, EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE CALLE CUERNAVACA, UBICADA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN CONSTITUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

FLUJO DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO BASE	CONTRATADO	EJERCIDO
\$ 3,871,764.97	\$3,850,312.76	\$3,850,312.76

AVANCE DE INVERSIÓN

FÍSICO	FINANCIERO
100 %	100 %



PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CUERNAVACA DESDE CALLE RAMÓN RAMÍREZ A CALLE ARTICULO 123 COLONIA AMPLIACIÓN CONSTITUCIÓN, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.



Secretaría del Bienestar Social



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BENITO JUÁREZ DESDE BLVD. BENITO JUÁREZ A LÁZARO CÁRDENAS COLONIA PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.



Secretaría del Bienestar Social

PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

DATOS GENERALES

CONSTRUCCIÓN DE 1,404.82 M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYENDO INSTALACIONES DE TOMAS Y DESCARGAS FALTANTES, EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE CALLE BENITO JUÁREZ, UBICADA EN LA COLONIA PLAN LIBERTADOR EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

FLUJO DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO BASE	CONTRATADO	EJERCIDO
\$ 2,159,746.10	\$2,124,428.15	\$2,124,428.15

AVANCE DE INVERSIÓN


FÍSICO	FINANCIERO
100 %	100%



PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BENITO JUÁREZ DESDE BLVD. BENITO JUÁREZ A LÁZARO CÁRDENAS COLONIA PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.



Secretaría del Bienestar Social



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE QUERÉTARO DESDE CALLE ARTICULO 71 A CALLE POLIDUCTO PEMEX COLONIA AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.



Secretaría del Bienestar Social

PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

DATOS GENERALES

CONSTRUCCIÓN DE 1,667.00 M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYENDO INSTALACIONES DE TOMAS Y DESCARGAS FALTANTES, EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE CALLE QUERÉTARO, UBICADA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

FLUJO DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO O BASE	CONTRATADO	EJERCIDO
\$ 2,264,386.71	\$2,229,303.52	\$2,229,303.52

AVANCE DE INVERSIÓN

FÍSICO	FINANCIERO
100 %	100%



PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE QUERÉTARO DESDE CALLE ARTICULO 71 A CALLE POLIDUCTO PEMEX COLONIA AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.



Secretaría del Bienestar Social



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO.

**RECURSO: PROGRAMA DE OBRA
NORMAL (PRON 2022)
SEGUNDO PAQUETE**

PROGRAMA DE OBRAS 2022

"REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN DE BOULEVARD BENITO JUÁREZ DESDE CALLE 5 DE MAYO HASTA NODO PEMEX, ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

DATOS GENERALES

REHABILITACIÓN DE 2, 366.39 ML DE CAMELLÓN CON ESTAMPADO Y RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN EN BOULEVARD BENITO JUÁREZ, INCLUYE LA COLOCACIÓN DE 188 PZAS DE LUMINARIAS, 100 ÁRBOLES, 68 PALMERAS, SISTEMA DE RIEGO, EN BENEFICIO PARA LOS CIUDADANOS DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

FLUJO DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO BASE	CONTRATADO	EJERCIDO
\$ 30,114,406.71	\$ 28,704,073.06	\$ 8,611,221.92

AVANCE DE INVERSIÓN


FÍSICO	FINANCIERO
0 %	30 %



"REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN DE BOULEVARD BENITO JUÁREZ DESDE CALLE 5 DE MAYO HASTA NODO PEMEX, ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."




PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito



"REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN DE BOULEVARD BENITO JUÁREZ DESDE CALLE 5 DE MAYO HASTA NODO PEMEX, ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito



"REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN BULEVAR PLAN DE SAN LUIS DESDE CARRETERA A PEMEX (MELCHOR OCAMPO) HASTA ACCESO A REFORMA, ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

DATOS GENERALES

REHABILITACIÓN DE 15, 950 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA EN BOULEVARD PLAN DE SAN LUIS. ESTE BOULEVARD ES UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES Y TRÁNSITADOS DEL MUNICIPIO, POR LO CUÁL ES DE GRAN IMPORTANCIA SU RECONSTRUCCIÓN PARA QUE LOS CIUDADANOS DE PLAYAS DE ROSARITO, TENGAN EL BENEFICIO DE TRANSITAR DE UNA FORMA MAS LIBRE Y SEGURA.

FLUJO DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO BASE	CONTRATADO	EJERCIDO
\$ 13,343,030.62	\$ 13, 235, 401.36	\$ 3,970,620.41

AVANCE DE INVERSIÓN


FÍSICO	FINANCIERO
30 %	30 %



"REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN BULEVAR PLAN DE SAN LUIS DESDE CARRETERA A PEMEX (MELCHOR OCAMPO) HASTA ACCESO A REFORMA, ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito



"REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN BULEVAR PLAN DE SAN LUIS DESDE CARRETERA A PEMEX (MELCHOR OCAMPO) HASTA ACCESO A REFORMA, ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito



"REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CHIHUAHUA DESDE CALLE ARTICULO 27 HASTA DISTRITO FEDERAL, COLONIA CONSTITUCIÓN, DELEGACIÓN ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

DATOS GENERALES	FLUJO DE INVERSIÓN			AVANCE DE INVERSIÓN	
CONSTRUCCIÓN DE 2, 083.00 M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYENDO INSTALACIONES DE TOMAS Y DESCARGAS FALTANTES, EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE CALLE CHIHUAHUA, UBICADA EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.	PRESUPUESTO BASE	CONTRATADO	EJERCIDO	FÍSICO	FINANCIERO
	\$ 2, 665,394.47	\$ 2, 638, 333.56	\$ 791,500.07	50%	30%



“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CLEMENTE CONTRERAS DESDE CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA RAFAEL GÓMEZ, COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.”



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

DATOS GENERALES	
CONSTRUCCIÓN DE 837 M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYENDO INSTALACIONES DE TOMAS Y DESCARGAS FALTANTES, EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE CALLE CLEMENTE CONTRERAS, UBICADA EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.	

FLUJO DE INVERSIÓN		
PRESUPUESTO BASE	CONTRATADO	EJERCIDO
\$ 1,382,553.58	\$ 1,347,186.02	\$ 404,155.81


AVANCE DE INVERSIÓN	
FÍSICO	FINANCIERO
15%	30%



“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CLEMENTE CONTRERAS DESDE CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA RAFAEL GÓMEZ, COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.”



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito



"TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL DOMO DE LA CASA MUNICIPAL, ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

DATOS GENERALES

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN, CANALONES DE PVC Y PROTECCIÓN GREEN PLASTIC EN DOMO DE LA CASA MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

FLUJO DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO O BASE	CONTRATADO	EJERCIDO
\$ 353, 296.97	\$ 353, 296.97	\$0

AVANCE DE INVERSIÓN


FÍSICO	FINANCIERO
30%	0 %



"TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL DOMO DE LA CASA MUNICIPAL, ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."




PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito



"TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL DOMO DE LA CASA MUNICIPAL, ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito



"TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL DOMO DE LA CASA MUNICIPAL, ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito



"REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (FRESADO) DE BLVD. BENITO JUÁREZ LADO ESTE DESDE CALLE 5 DE MAYO HASTA NODO PEMEX, ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

DATOS GENERALES

REHABILITACIÓN DE 14, 813.00 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA EN BOULEVARD BENITO JUÁREZ. ESTE BOULEVARD ES UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES Y TRÁNSITADOS DEL MUNICIPIO, POR LO CUÁL ES DE GRAN IMPORTANCIA SU RECONSTRUCCIÓN PARA QUE LOS CIUDADANOS DE PLAYAS DE ROSARITO, TENGAN EL BENEFICIO DE TRANSITAR DE UNA FORMA MAS LIBRE Y SEGURA.

FLUJO DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO BASE	CONTRATADO	EJERCIDO
\$ 12,332,060.69	\$ 11,959, 417.31	\$ 3,587,825.19

AVANCE DE INVERSIÓN

FÍSICO	FINANCIERO
0 %	30%



"REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (FRESADO) DE BLVD. BENITO JUAREZ LADO ESTE DESDE CALLE 5 DE MAYO HASTA NODO PEMEX, ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito



"REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (FRESADO) DE BLVD. BENITO JUAREZ LADO OESTE DESDE CALLE 5 DE MAYO HASTA NODO PEMEX, ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

DATOS GENERALES

REHABILITACIÓN DE 14, 813.00 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA EN BOULEVARD BENITO JUÁREZ. ESTE BOULEVARD ES UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES Y TRÁNSITADOS DEL MUNICIPIO, POR LO CUÁL ES DE GRAN IMPORTANCIA SU RECONSTRUCCIÓN PARA QUE LOS CIUDADANOS DE PLAYAS DE ROSARITO, TENGAN EL BENEFICIO DE TRANSITAR DE UNA FORMA MAS LIBRE Y SEGURA.

FLUJO DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO O BASE	CONTRATADO	EJERCIDO
\$ 12,332,060.69	\$ 12,122, 697.31	\$ 3,636,809.19

AVANCE DE INVERSIÓN

FÍSICO	FINANCIERO
0 %	30%



"REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (FRESADO) DE BLVD. BENITO JUAREZ LADO OESTE DESDE CALLE 5 DE MAYO HASTA NODO PEMEX, ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito



"REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARADAS DE UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO, 1ERA ETAPA (15 UNIDADES) DESDE CALLE PINO HASTA NODO PEMEX, DELEGACIÓN ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

DATOS GENERALES

CONSTRUCCIÓN DE 15 PARADAS DE UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO, QUE CONTARÁ CON ALUMBRADO PÚBLICO, DEPOSITO DE BASURA Y CUBIERTA, BENEFICIANDO A LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO.

FLUJO DE INVERSIÓN

PRESUPUEST O BASE	CONTRATADO	EJERCIDO
\$ 3,052,500.00	\$ 2,998, 414.38	\$ 899,524.31

AVANCE DE INVERSIÓN

FÍSICO	FINANCIERO
0 %	30 %



"REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARADAS DE UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO, 1ERA ETAPA (15 UNIDADES) DESDE CALLE PINO HASTA NODO PEMEX, DELEGACIÓN ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

